

2017年省级现代农业（花卉）生产发展项目建设进度一览表

设区市	县别	项目实施单位	设区市批复时间及下达投资				截至8月25日完成情况		备注
			批复时间	总投资 (万元)	其中		完成投资 (万元)	占总投 资的 %	
					省级补 助 (万 元)	配套资金 (万元)			
南平市	延平区	南平市森科种苗有限公司	2月22日	123.5	60.5	63	123.5	100	已完工
	邵武市	福建花千谷庄园花卉园艺有限公司		236	117	119	15	6.4	严重滞后
		邵武市阳光苗圃有限公司		105	52	53	9	8.6	严重滞后
		邵武市龙湖国有林场		212	106	106	14	6.6	严重滞后
		政和县		福建欣和农林科技有限公司	230	150	80	200	87
	浦城县	浦城县兴旺林场		15.5	7.5	8	3.6	23.2	严重滞后
	建阳区	福建省夏阳久久花卉有限公司		5月5日	320	157	163	320	100
三明市	清流县	福建省清流县苗圃	4月20日	58	40	18	10	17.2	严重滞后
		清流县百合花卉合作社		89	62	27	93	104.5	已完工
		清流县嵩溪镇良奇鲜切花种植专业合作社		107.2	75	32.2	80	74.6	
		清流县闽晖农业发展有限公司		81.5	57	24.5	10	12.3	严重滞后
		清流县邱元农业发展有限公司		107.9	75	32.9	50	46.3	进度偏慢
	沙县	三明生态新城农业科技投资开发有限公司		400	200	200	94.4	23.6	严重滞后
	永安市	福建原晟泰生物科技有限公司		174.7	86	88.7	80	45.8	进度偏慢
龙岩市	新罗区	龙岩市永雅花卉有限公司		128	64	64	78	60.9	
		龙岩志远农业科技有限责任公司		52	26	26	8	15.4	严重滞后
		新罗区新怡兰花圃		64	32	32	30	46.9	进度偏慢
	市直	上杭白砂林场		10	5	5	1	10	严重滞后
	经开区	新兴兰苑花圃		128	64	64	76	59.4	进度偏慢
	永定区	龙岩市万花园林有限公司		240	120	120	110	45.8	进度偏慢
		龙岩市永定区林业总公司		100	50	50	9.8	9.8	严重滞后
	上杭县	福建世纪金花科技有限公司		240	120	120	38	15.8	严重滞后
		上杭县蛟洋富强绿化苗木基地		42	21	21	12	28.6	严重滞后

龙岩市	长汀县	长汀县元仕花卉专业合作社	3月27日	40	20	20	30	75	
		长汀县青山强辉绿地苗木专业合作社		40	20	20	6.3	15.8	严重滞后
		龙岩市雅馨花卉有限公司		136	68	68	29	21.3	严重滞后
		龙岩市坤丰农业发展有限公司		84	42	42	85.6	101.9	已完工
	连城县	连城县国有苗圃		90	45	45	56	62.2	
		连城县豸山生态农业有限责任公司		64	32	32	67	104.7	建设任务未完成
		福建连城兰花股份有限公司		100	50	50	72	72	
		连城众志成城花卉种植专业合作社		30	15	15	19	63.3	
		连城联兴兰花专业合作社		40	20	20	25	62.5	
		福建汇东生态绿化有限公司		68.84	30	38.84	36	52.3	进度偏慢
		连城县绿金花卉种植专业合作社		40	20	20	23	57.5	进度偏慢
	漳平市	漳平市十月金秋生态农业有限公司		182	91	91	32	17.6	严重滞后
		漳平市新大山农业有限公司		90	45	45	17	18.9	严重滞后
	漳州市	龙海市		漳州市百冠国兰有限公司	7月4日	330	100	230	90
龙海市乡下人园艺有限公司			320	100		220	100	31.3	进度偏慢
漳浦县		漳浦环宇绿化家庭农场	206.5	100		106.5	65.8	31.9	进度偏慢
		漳浦金蕙园艺有限公司	210	100		110	100	47.6	进度偏慢
		漳州森晖兰花产业有限公司	200	100		100	120	60	
云霄县		漳州市云农农业发展有限公司	215.04	100		115.04	200	93	
诏安县		福建省百稼生态科技有限公司	83.05	40		43.05	25.9	31.2	进度偏慢
		诏安县闽冠家庭农场	42.5467	20		22.5467	1.5	3.5	严重滞后
		漳州市禾欣绿化工程有限公司	81.52	40		41.52	4.5	5.5	严重滞后
华安县		华安绿巧园艺有限公司	200	100		100	35	17.5	严重滞后
长泰县		长泰金诺农业科技有限公司	400	200		200	73.77	18.4	严重滞后
泉州市	永春县	福建土人景观工程有限公司	3月30日	191	89	102	185	96.9	
		福建省永春青欣园艺有限公司		179	88	91	60	33.5	进度偏慢
	安溪县	泉州市安永生态农业有限公司		198	88	110	150	75.8	
	台江区	泉州市丰泉农业发展有限公司		440	100	340	160	36.4	进度偏慢
	惠安县	泉州市泉丰生物科技有限公司		411	100	311	140	34.1	进度偏慢

	福州市	泉州洛江百福花卉技术研究所		522	100	422	190	36.4	进度偏慢
莆田市	城厢区	福建省绿丰园艺工程有限公司	5月5日	240	100	140	240	100	已完工
		莆田市恩典绿化工程有限公司		230	100	130	100	43.5	进度偏慢
福州市	连江县	福州惠森景观绿化有限公司	6月2日	403.4	200	203.40	243	60.2	
	福清市	福清佳家农业综合开发有限公司		157	68.48	88.52	50.00	31.8	进度偏慢
	高新区	福建青禾源景观工程有限公司		207.3	100	107.30	215.23	103.8	已完工
		福州市彬森农业开发有限公司		160	76.52	83.48	160.00	100	已完工
	罗源县	罗源县西洋农林牧专业合作社		105.9	45	60.90	60.00	56.7	进度偏慢
宁德市	古田县	古田县恒春农业开发有限公司	4月5日	145	100	45	50	34.5	进度偏慢
	屏南县	福建白水洋兰花有限公司		191.9622	130	61.9622	125	65.1	
		福建绿峰农业发展有限公司		105	70	35	100	95.2	
	周宁县	周宁绿之源农民专业合作社		200	100	100	90	45	进度偏慢
	福鼎市	福建周山生态农业综合开发有限公司		202	100	102	32.5	16.1	严重滞后
合 计				10846.4	5000	5846.36	5130.4	47.3	